

鋼筋工程自主檢查表						
工程名稱						
廠商名稱		編號				
檢查位置		檢查日期	年 月 日			
檢查時機	☐ 檢查停留點 ☐ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查					
檢查結果	以上檢查合格者請於”合格”欄打勾，不合格者於”不合格”欄打勾，若無此項或不相關之項目請於”無此項”欄打勾。					
檢查項目	設計圖說、規範之檢查標準	量測值	合格	不合格	無此項	備註
鋼筋之號數、尺寸						
鋼筋之支數						
鋼筋保護層	依設計圖說之各部位保護層厚度【5±0.6公分】辦理。					
鋼筋之位置、層數	依圖說規定排列。層數：					
搭接之位置、長度	搭接位置【不可在同一位置】					
	搭接長度【40倍直徑】					
鋼筋潔淨、無銹	無銹蝕、浮銹、油污、水泥渣及泥砂粘附有損其強度之損壞					
各部鋼筋整體組立狀態	逐步綁紮					
鋼筋保護層墊塊、間隔器等	水泥墊塊(3-5公分)					
缺失複查結果： ☐ 已完成改善（檢附改善前中後照片） ☐ 未完成改善，填具「不合格品管制報告書」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員簽名：						

品管人員：

（簽名）

工地主任：

（簽名）

模板工程自主檢查表						
工程名稱						
廠商名稱		編號				
檢查位置		檢查日期	年 月 日			
檢查時機	☐ 檢查停留點 ☐ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查					
檢查結果	以上檢查合格者請於”合格”欄打勾，不合格者於”不合格”欄打勾，若無此項或不相關之項目請於”無此項”欄打勾。					
檢查項目	設計圖說、規範之檢查標準	量測值	合格	不合格	無此項	備註
模板規格、尺寸、數量	核對訂單內容					
面板之材質	查對送貨單內容，檢查板面之完整，剔除不良品。依圖說規定，板料厚度： <u>新材料正五分</u>					
繫結器、繫結鐵絲、角材等五金配件	查對送貨單內容，剔除不良品依圖說規格尺寸					
放樣及高程控制	依圖說規定辦理					
模板斷面尺寸與組立位置						
模板面脫模劑之塗佈	合格脫模劑適量均勻塗佈					
模板內之清潔狀況	無木片、土屑等雜物					
支撐搭接穩固及補強	確實固定及檢視補強處合乎規定					
預埋構件及開口	依設計圖說規定埋設					
繫材(螺栓、鐵絲)是否妥善	注意間距，繫結牢固					
模板拆模時間	明渠：[1]天					
拆模後場地清理情況	清除所有廢料					
缺失複查結果： ☐ 已完成改善（檢附改善前中後照片） ☐ 未完成改善，填具「不合格品管制報告書」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員簽名：						

品管人員：

（簽名）

工地主任：

（簽名）

混凝土工程自主檢查表

工程名稱							
廠商名稱		編 號					
檢查位置		檢查日期	年 月 日				
檢查時機	☐ 檢查停留點 ☐ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查						
檢查結果	以上檢查合格者請於”合格”欄打勾，不合格者於”不合格”欄打勾，若無此項或不相關之項目請於”無此項”欄打勾。						
檢查項目	設計圖說、規範之檢查標準	量測值	合 格	不 合 格	無 此 項	備 註	
鋼筋、模板等工程是否完成檢查	依品質計畫書鋼筋、模板工程品質管理標準完成檢查						
澆置面、模板內部清潔狀況	木片、木屑與土屑殘留鐵釘垃圾雜物之清潔						
模板之濕潤狀況	適度濕潤						
壓送車、作業人員、震動棒之配置	掌握施工作業人員機具設備						
預拌混凝土運送時間	45分鐘以內						
預拌混凝土外觀	外觀無異常狀態						
混凝土試體坍度	設計坍度：15.2cm，許可差 ± 4.0cm						
試體抗壓強度	依圖說設計強度：140kg/cm ²						
氯離子檢驗	依契約規定<0.15kg/m ³						
混凝土圓柱試體取樣	依契約規定 30~200 m ³ 1組 200~350 m ³ 2組 350~500 m ³ 3組						
澆置方法、澆置順序	如施工計畫書						
震動棒之使用	5-10秒/處						
缺失複查結果： ☐ 已完成改善（檢附改善前中後照片） ☐ 未完成改善，填具「不合格品管制報告書」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員簽名：							

品管人員：

工地主任：

（簽名）

（簽名）