工程名稱：

職業安全衛生檢查週報表

自 年 月 日
至 年 月 日

項目	
一般狀況	注意、警告等安全標誌之設置
	作業人員之動作和服裝
	安全帽等防護具配戴和狀況
	環境整潔狀況
墜落防止	開口、開挖地點墜落防止設備
	安全及其搭掛生命索裝設使用情形
	安全網裝設情形及安全檢查
	警戒標示、指揮設置
機械工廠	防止機械滾動、滑動、翻覆、倒塌等安全措施及安全掛牽之使用
	防止漏電危害之措施
	馬達接地線之檢查
電氣設備	電器設備容量及安全防護
	高壓電危險標誌及圍籬防護施
	接地線及避電裝置
	破損、搭接電線之漏電檢查
吊車及升降機等設備	基座是否穩固有防倒裝置
	吊重設備及升降機之性能安全檢查
	與供電之安全距離
	吊重、離合器、過負荷、警告等裝置
	鋼絲繩狀況及吊鉤安全掣子
施工地區	吊掛及吊運安全
	施工機械翻落危險之預防
	估測施工道路、橋段對機具車輛之安全荷重
	公共危險之預防及警告標誌
	交通指揮人員之指派及位置

項目	
施工架	跟隨施工機械作業人員之安全之指導
	基腳是否平正、墊妥、防止滑動
	各接頭是否接妥、組件有無損壞
	防止向外傾倒措施
火災防止	扶手、踏板裝設情形
	階梯上無汽油、石灰等易滑物質
	預防墜落設施（防護網、斜屏等）
火災防止	滅火器有效日期及適用型式與數量
	一般防火措施
	焊接地殘留煙火之熄滅
	電器火災之防止
開挖及基地整理	露天開挖之安全措施
	支撐、擋土設施及預防坍方設施
	撐妥鄰近建物設施
	落石、坍方地點之檢查及警告措施
	樓梯、階梯之設置安全檢查
	人行道及公共安全防护措施
	警告標誌之設置
水狀況檢查與處理	
模板組立	施工機械陷落、翻倒預防措施
	澆築作業前檢查模板裝置固定情形
	模板支撐之垂直撐妥及橫向與斜向固定情形
其他	消除地上之鐵釘、雜物
	防颱防洪措施
	緊急應變情形

有防範：✓

工地負責人：

職安人員：